

## Finanzierung

### Beschränkte Ausschreibung Nr. 016-2024-UHK-GLM: Sanierung Dach Alte Seilerhalle – Blitzschutz und RWA-Anlage

Kostenübersicht alle Lose (brutto, ohne Wartungskosten)

Los Nr.	Gewerk/Leistung	Kostenberechnung vor Ausschreibung	Auftrags- und Vergabewert
1	Abbrucharbeiten (145-2022-UHK-GLM_Los 1)	83.597,50 €	32.963,00 €
2	Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten (145-2022-UHK-GLM_Los 2)	242.455,36 €	250.779,53 €
1	Fenster und Türen (131-2023-UHK-GLM_Los 1)	25.750,00 €	22.300,60 €
	Blitzschutz und RWA-Anlage (016-2024-UHK-GLM)	29.120,35 €	36.395,99 €
Σ Bauleistungen		<b>380.923,21 €</b>	<b>342.439,12 €</b>
Planungsleistungen (122-2021-UHK-SV)		44.721,63 €	43.816,97 €
Σ <b>Bauvorhaben</b>		<b>425.644,84 €</b>	<b>386.256,09 €</b>

Differenz zur Kostenberechnung (Bauleistung)	- 39.388,80 € - 9,25 %
---	---------------------------

Fördermittel - Einnahme-Haushaltsstelle(n)	keine FöMi
--	------------

Ausgabe-Haushaltsstelle	2311.5000
Haushaltsrest aus 2023	107.699,40 €
Blitzschutz und RWA-Anlage	37.320,03 €
übrige Haushaltsreste für 2024	70.379,37 €

#### Wartungskosten ab 2025

HH-Stelle für Wartungskosten		2311.5000
Blitzschutz- und RWA-Anlage	1 Jahr	622,97 €
einzuplanende Mittel	1 Jahr	= <b><u>622,97 €</u></b>
Wartungskosten gesamt	4 Jahre	2.491,92 €

**Ergebnis:** Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen und soll 2024 abgeschlossen werden.

Die Abbruch-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten sind abgeschlossen. Fenster/Türen, Blitzschutz und RWA werden im II. Quartal abgearbeitet.